

令和 3 年度

# 工事監査報告書

日光橋公園外 1 公園改修工事

福生市監査委員

## 第 1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5 項の規定による監査

## 第 2 監査の対象

工事件名 : 日光橋公園外 1 公園改修工事

所管部課 : 都市建設部施設公園課(工事施工課)  
総務部契約管財課(契約担当課)

## 第 3 監査の期間

令和 3 年 9 月 17 日から令和 4 年 2 月 28 日まで  
[説明聴取及び実地検査日 令和 4 年 1 月 12 日]

## 第 4 監査の方法

監査に当たっては、工事関係書類の審査、工事担当職員及び工事関係者からの聴き取り調査及び現地調査の方法により実施した。

なお、工事に係る技術的事項の調査に関しては、「一般社団法人 東京技術士会」に工事技術調査の業務を委託して実施した。

## 第 5 監査の着眼点

工事の設計及び施工等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼とし、次の点を監査の着眼点として実施した。

- 1 基本設計、実施設計は適正かつ合理的なものになっているか。
- 2 設計図書類(図面、仕様書)、積算は適正かつ合理的、経済的なものになっているか。
- 3 契約事務の手続が適正に行われているか。
- 4 施工及び施工管理は適切に行われているか。
- 5 工事監理、工事監督は適正に行われているか。

## 第 6 工事の概要

- 1 工事件名 日光橋公園外 1 公園改修工事
- 2 工事場所 福生市大字熊川 1386 番地 1 外
- 3 工事業種 一般土木工事
- 4 工事内容 

土工
----

掘削工 1,500 m<sup>3</sup>  
低木伐採伐根工(H90 cm未満) 415 本  
樹木伐採伐根工(C= ~ 299 cm) 70 本外

### 施設工

園路広場舗装工（園路幅 3 m） 2,240 m<sup>2</sup>

駐車場整備工 430 m<sup>2</sup>

かまどベンチ設置工 11 基、防災トイレ設置工 7 基、  
収納ベンチ設置工 2 基、防災プランコ設置工 2 基、  
側溝工 63.5m、吸込槽設置工 1 箇所、照明設置工 22  
基 外

5	工 期	令和 2 年 9 月 30 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
6	入札方法	制限付一般競争入札
7	請負金額	181,800,000 円（消費税含まず。）
8	請負業者	成友興業株式会社 福生営業所
9	設 計 者	株式会社 アース設計コンサルタント
10	工事監理者	同 上

## 第 7 監査の結果

監査の対象とした「日光橋公園外 1 公園改修工事」の計画、設計、積算、契約、施工状況等について、「一般社団法人 東京技術士会」の技術士とともに、書類審査、実地調査等により、各着眼点に基づき監査を行ったところ、おおむね適正に執行され、工事監理についても適切に実施されていると認められた。

なお、一部に改善を要すると思われる事項が見受けられたため、次のとおり記述する。

### 意見・要望等

#### 1 施工体制台帳について

作業員名簿については、建設業法第 24 条の八第一項（令和 2 年国土交通省令第 69 号）により建設業法施行規則第 14 条の二（施工体制台帳の記載事項等）のチにおいて施工体制台帳に記載する事項と明記されており、工事に従事する者の安全衛生管理に重要な情報となるものである。

しかしながら、本監査において施工体系図に記載された一部の会社については、作業員名簿について確認することが出来なかった。

元請業者は、その責任において、作業員名簿を不備なく正確に作成するとともに、常に最新の状態にしておくことを要望する。