

道路グループ

1 交通安全施設の設置状況

種類	平成 23 年度までの設置状況	平成 24 年度		合計
		新設	消・撤去	
防護柵	17,455.2m	7.2m	0 m	17,462.4m
道路反射鏡	1,185 本	8 本	0 本	1,193 本
道路照明灯	3,547 灯	52 灯	42 灯	3,557 灯
L E D 灯	94 灯	52 灯	0 灯	146 灯
外側線	101,872.4m	295.0m	90.5m	102,076.9m
歩道	26,752.5m	0 m	0 m	26,752.5m
自転車歩行者専用道路	4,931m	0 m	0 m	4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²	0 m ²	0 m ²	3,086.4 m ²
道路警戒標識	389 本	0 本	0 本	389 本
道路標示	2,809 箇所	4 箇所	0 箇所	2,813 箇所
交差点用点滅鉾	240 基	2 基	1 基	241 基
すべり止め舗装箇所	148 箇所	1 箇所	0 箇所	149 箇所
案内標識	72 本	1 本	0 本	73 本
地点名標識	154 本	0 本	0 本	154 本
道路名称標識	231 本	1 本	0 本	232 本
回転灯	8 本	0 本	0 本	8 本

2 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種別	球取替	点滅器取替	ソケット取替	調査	アーム等取替	その他	合計
蛍光灯	34	0	0	0	0	1	35
水銀灯	141	57	7	9	1	11	226
合計	175	57	7	9	1	12	261

3 建設関係調査委託料

委託件名	委託箇所	委託金額 (円)	委託内容
わかざり会館構造強度試験等 調査委託	福生地内	598,500	構造等現地調査 コンクリート強度試験
市道幹線Ⅱ-14号線(五丁橋通 り)改良工事設計・測量委託	熊川地内	1,417,500	L=330.0m W=6.0m 道路詳細設計 一式 路線測量 一式
市道幹線Ⅱ-10号線(一小通り) 改良工事設計・測量委託	福生地内	2,520,000	L=420.0m W=7.0m 道路詳細設計 一式 路線測量 一式
市道幹線Ⅱ-2号線地質調査委託	武蔵野台地 内	296,310	路床土支持力調査 2箇所
その他4件	市内	996,555	
合計		5,828,865	

4 道路維持補修

(1) 維持補修工事

工事件名	工事箇所	工事金額 (円)	工事内容
永田橋自転車道のり面 補修工事	北田園地内	158,550	のり面緑化(植生マット設置) 20㎡
市道第99号線補修工事	熊川地内	262,500	擁壁補修工 L=6.0m H=2.0m
市道第1259号線(福生駅東口ペデスト リアンデッキ)補修工事	東町地内	770,700	コーキング工事 1式 樋金物 1式
市道第158号線補修工事	熊川地内	262,500	取付管取替工 1箇所
その他2件	市内	415,275	
道路維持補修工事	市内	6,998,638	単価契約 39件
合計		8,868,163	

(2) 道路応急補修内容

件名	件数
側溝清掃	6
側溝補修	6
舗装補修	31
甲蓋類補修	6
標識、カーブミラー、ガードレール補修	84
ごみ、泥等の処理	17
整地及び除草	7
捨て看板・貼り紙設置撤去	2
放置自転車撤去	52
その他	13
合計	224

(3) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 4 t、袋詰め合材 (30 kg 入) 85 袋、 粒度調整砕石 7 m ³ 、洗砂 7 m ³
--------	---

5 道路緑化状況

樹種	平成 23 年までの 管理本数(本)	平成 24 年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	311	0	46	265
トウカエデ	375	0	3	372
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	50	0	0	50
ツバキ	63	0	0	63
トチノキ	19	0	0	19
ハナミズキ	329	46	0	375
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	4,566.7 m ²	0	955.4 m ²	3611.3 m ²
ヒペリカム地被類	3,525 株	0	0	3,525 株

6 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を27件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道第1044号線改良工事	牛浜地内	3,622,500	舗装打替工 675.5㎡ カラーすべり止め舗装工 273.6㎡
市道第4号線改良工事	熊川地内	3,937,500	L=55m W=4.0m A=182㎡ 舗装打替工 182㎡ 特殊L型側溝据替工 51.4m
市道武蔵野台59号線改良工事	武蔵野台地内	997,500	舗装打替工 28.7㎡ L型側溝据替工 70.4m L型側溝用集水ます縁塊据替工 2箇所
市道幹線Ⅱ-10号線改良工事	本町地内	1,236,900	路盤改良5箇所
市道第1135号線外2改良工事	福生地内	1,113,000	舗装打替工 75.1㎡ L型側溝工 13.3m L型側溝用集水ます工 2箇所 標識移設工 2基 つげ、玉石積み撤去及び設置工 1式
市道第1083号線改良工事	福生地内	8,505,000	舗装打替工 696.1㎡ L型側溝工 112.9m 集水ます設置 10箇所 取付管設置 8箇所 区画線設置、カラーすべり止め舗装工 1式
市道第1191号線改良工事	福生地内	1,279,950	L=59.0m W=2.6m~5.6m 舗装工 184.1㎡
そ の 他 2 0 件	市 内	5,372,534	
合 計		26,064,884	

(2) 市道第1160号線改良事業 (宿橋通り)

件 名	箇 所	金額 (円)	内 容
市道第1160号線改良工事 (宿橋通り)	福生地内	79,179,450	L=303.9m W=6.5m スリット側溝設置 L=520.2m アスファルト舗装工 車道部 966.7㎡ 歩道部 800.8㎡ 電線共同溝設置工 1式
合 計		79,179,450	

(3) 牛浜駅自由通路整備事業

件 名	箇 所	金額 (円)	内 容
青梅線牛浜駅東西自由通路等整備及び駅舎改良工事の施工に関する細目協定	牛浜地内	442,569,806	(工事委託料) 自由通路新設、駅舎改良
合 計		442,569,806	

7 交通安全施設事業

交通安全施設事業として道路照明灯、道路反射鏡、防護柵等を設置し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
道路照明灯設置その1工事	加美平地内	299,775	独立柱 水銀灯 400W 1基撤去 共架 LED灯 34W 2基設置
道路照明灯設置その2工事	福生地内	182,910	独立柱 LED灯 34W 1基設置
道路照明灯設置その3工事	東町地内	149,100	埋込型 FLR40W 4基取替
道路照明灯設置その4工事	熊川・東町地内	195,090	共架 LED灯 9W 1基設置 メタルハイドランプ 7個取替
道路標示設置その1工事	熊川地内	298,200	道路愛称名標識設置(平和橋通り) 独立柱 1基
道路標示設置その2工事	福武蔵野台地内	294,000	区画線設置工 実線 幅15cm 401.5m 文字・記号 幅15cm 64.8m 消去工 0.9m
道路標示設置その3工事	熊川地内	153,300	立体減速標示 1450×600 6箇所 1050×600 6箇所
道路標示設置その4工事	東町地内	281,400	ガードパイプ設置型横断幕 文字反射 950×1500 8枚
道路反射鏡設置その1工事	牛浜地内	257,922	道路反射鏡設置 1基(600×800 2面)
道路反射鏡設置その2工事	熊川地内	279,300	道路反射鏡設置 独立柱 1基1面 道路反射鏡設置 独立柱 1基2面
道路反射鏡設置その3工事	加美平地内	126,000	道路反射鏡柱設置 1基
道路反射鏡設置その4工事	加美平地内	257,922	道路反射鏡設置 独立柱 2面鏡 1基
交通安全施設設置その1工事	加美平地内	299,250	ベンチ 520×1800×720 2基設置
交通安全施設設置その2工事	志茂地内	299,985	ガードレール設置工 1.2m 区画線設置工 1式
交通安全施設設置その3工事	熊川地内	279,300	ガードレール設置工 6.0m 区画線設置工 実線 幅15cm 5.5m 文字・記号 幅15cm 32m 消去工 幅15cm 8.7m
交通安全施設補修その1工事	北田園南田園地内	266,700	ガードパイプ補修工 1箇所 ポストコーン設置工 5箇所
交通安全施設補修その2工事	北田園地内	291,900	自発光式交差点鋳取替工 198×198 2基
交通安全施設補修その3工事	南田園地内	298,200	自発光式交差点鋳取替工 198×198 1基 自発光式交差点鋳設置工 151×151 2基
交通安全施設補修その4工事	福生・熊川地内	294,000	自発光式交差点鋳取替工 2基
そ の 他 20件	福生市内	5,084,834	
合 計		9,889,088	

8 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の改良工事を実施した。

件名	箇所	金額(円)	内容
市道幹線Ⅱ-19号線 外1改良工事 (第1工区)	加美平地内	121,865,100	L=694.6m 施工幅員(車道)10m(歩道)3m×2 排水施設工 街築工 舗装工 交通安全施設工 一式
市道幹線Ⅱ-20号線 改良工事	北田園 2丁目地内	90,830,400	L=585.9m 施工幅員(車道)10m(歩道)3m×2 排水施設工 街築工 舗装工 交通安全施設工 一式 LED灯 19基取替
合計		212,695,500	

9 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工事件名	工事箇所	工事金額(円)	工事内容
私道整備その1工事	福生 2464 番地先	1,030,050	舗装工 15.7 m ² 取付管工(Φ200) 4箇所 横断側溝設置工 3.1m
私道整備その2工事	熊川 907 番地先	1,407,000	スロープ設置 W=2.1m L=6.4m H=1.4m 転落防止柵 3.8m×2 手すり設置工 L=3.0m×2 フェンス設置工 L=2.5m
私道整備その3工事	熊川 963 番地先	472,500	舗装面積 A=64.53 m ² (4箇所)
私道整備その4工事	福生 2214 番地先	1,558,200	L=26.8m 舗装工 109.25 m ² 排水施設工 一式 U型側溝補修工 L=40.3m
合計		4,467,750	