

工 務 係

1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成 16 年度までの設置状況	平成 17 年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	17,128m	14m		17,142m
道 路 反 射 鏡	1,140本	11本		1,151本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	3,960灯	32灯	1灯	3,991灯
外 側 線	100,830.3m	16.8m		100,847.1m
歩 道	26,117.1m			26,117.1m
自転車歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4m ²			3,086.4m ²
道 路 警 戒 標 識	384本			384本
道 路 標 示	2,743箇所	4箇所		2,747箇所
交差点用点滅鈺	241基		1基	240基
すべり止め舗装箇所	134箇所	7箇所		141箇所
案 内 標 識	58本			58本
地 点 名 標 識	151本	6本		157本
道 路 名 称 標 識	217本			217本
回 転 灯	12本		4本	8本

2 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額(円)	委 託 内 容
市施設アスベスト使用状況調査等8件	市 内	2,682,750	調査一式
合 計		2,682,750	

3 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数 (件)
道 路 占 用 許 可	368
自 費 工 事 承 認	28

4 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道第140号線補修工事	熊川地内	1,428,000	L=70.0m W=2.1m A=149.7 m ² 管布設工 18.2m 集水ます工 3基
市道第1165号線補修工事及び市道第40号線外1補修工事	福生・熊川地内	764,400	(市道第1165号線)L=37.3m W=2.2m A=93.4 m ² (市道第40号線)L=56.5m W=0.7 m ² A=39.8 m ² (市道第1161号線)L=6.2m W=4.0m A=24.8 m ² 区画線設置工18.9m
ペDESTリアンデッキエレベーター改修工事 外1	東町地内	282,187	エレベーター内切替スイッチ取付け 2基
市道第235号線擁壁除草工事	熊川地内	73,500	つる草除草
道路維持補修工事	市内	5,933,416	単価契約33件
合 計		8,481,503	

5 その他の道路維持補修

(1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数(件)
側溝清掃	41
側溝補修	28
舗装補修	36
砂利道補修	9
甲蓋類補修	4
標識、カーブミラー、ガードレール補修	65
ごみ、泥等の処理	124
整地及び除草	27
捨て看板・貼り紙撤去	35
その他	176
合 計	545

(2) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物5.5t、袋詰め合材(40kg入)20袋、 アスファルト乳剤90、砕石28.34m ³ 、道路反射鏡15面、支柱2本他
--------	--

6 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯具器取替	そ の 他	合 計
蛍光灯	24	1		1	1	27
水銀灯	112	70	2	29	42	255
ナトリウム灯	1				5	6
回転灯					3	3
合 計	137	71	2	30	51	291

7 道路緑化状況

樹 種	平成 16 年度までの管理本数 (本)	平成 17 年度		合計管理本数 (本)
		植樹 (本)	除去 (本)	
イ チ ヨ ウ	313			313
ト ウ カ エ デ	364		1	363
シ ダ レ ヤ ナ ギ	1			1
サ ザ ン カ	50			50
ツ パ キ	63			63
ト チ ノ キ	19			19
ハ ナ ミ ズ キ	302		2	300
ケ ヤ キ	3			3
キンモクセイ	3			3
モ ミ ジ	5			5
歩道植樹帯	6,896.2 m ²			6,896.2 m ²
ヒペリカム地被類	2,125 株			2,125 株

8 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を 21 件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道幹線 -13 号線改良工事	熊川地内	5,964,000	L=60.0m W=10.0m A=650.0 m ² L 形側溝工 37.0m 歩道止石工 11.9m 支柱設置工 9 本
市道第 133 号線改良工事	熊川地内	4,935,000	L=68.5m W=4.0m A=237.5 m ² L 形側溝 L=52.0m LU 形側溝 85.1m L 形集水樹 4 箇所
市道第 1028 号線改良工事	福生地内	6,405,000	L=139.6m L=4.0~5.0m A=568.8 m ² LU 形側溝工 92.0m L 形側溝工 20.7m
市道第 236 号線改良工事	熊川地内	14,889,000	L=93.0m W=4.0m 自然石舗装 A=321.5 m ² 皿型側溝 L=93.0m 玉石縁石 110.5 m ²
市道第 262 号線改良工事	熊川地内	1,319,850	L=46.3m W=1.6~4.0m A=110.8 m ² 歩道止石工 43.2m
市道第 1171 号線舗装工事	福生地内	546,000	L=46.0m W=2.3~2.8m A=114.0 m ²
市道第 1053 号線改良工事	福生地内	420,000	L=14.1m W=2.0m A=23.7 m ² L 形側溝工 14.2 m
市道加美平 16 号線舗装工事	加美平地内	1,549,800	L=48.7m W=6.0m A=264.8 m ²
市道幹線 -10 号線改良工事	本町地内	4,579,050	L=171.2m W=1.9~3.0m インターロッキング舗装工 347.2 m ² 境石工 4.6m
市道加美平 69 号線舗装工事	加美平地内	9,857,400	L=240.1m W=7.6m A=1386.9 m ² 半たわみ性舗装 127.7 m ² 街きよ補修工 21.3m
市道第 279 号線外 1 改良工事	福生・熊川地内	1,224,300	(279 号線) L 形側溝工 26.5m (1078 号線) 取付管工 1 箇所 集水ます工 1 箇所 区画線設置工 13.0m
市道第 99 号線舗装工事	熊川地内	383,250	L=12.4m A=9.9 m ² L 形側溝工 L=12.0m
市道幹線 -4 号線舗装工事	福生地内	5,407,500	L=148.8m W=7.0m、A=792.4 m ²
市道第 115 号線改良工事	熊川地内	438,900	L=13.1m A=23.5 m ² L 形側溝工 L=13.1m L 形据替工 2.4m
市道幹線 -5 号線改良工事	福生・志茂地内	501,900	L=13.25 W=4.1~4.7 A=49.47 m ² L 形側溝工 L=26.5m
市道幹線 -4 号線改修工事	福生地内	1,197,000	L=20.3m W=5.2m A=105.9 m ²

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道第 244 号線改良工事	熊 川 地 内	577,500	L=31.0m W=2.9m A=90.8 m ² 集水ます工 1 箇所
市道第 1020 号線改良工事	福 生 地 内	4,042,500	L=83.2m W=1.8~4.0m A=261.8 m ² 人孔設 置工 1 基 管布設工 75.8m 取付管工 5 箇所
市道第 71 号線改良工事	熊 川 地 内	1,275,750	集水柵 4 箇所 排水管工 26.4m
市道幹線 -10 号線補修工事	本 町 地 内	1,281,000	L=71.8m W=1.3~2.6m インターロッキン グ舗装工 105.3 m ² 境石工 1.2m
市道第 132 号線改良工事	熊 川 地 内	294,000	
合 計		67,088,700	

道路改良工事等に伴い設計委託を 3 件、工事委託を 1 件実施した。

委 託 件 名	委託箇所	委託金額 (円)	委 託 内 容
市道第 133 号線改良工事設計 委託	熊 川 地 内	861,000	L=68.5m W=4.0m 道路詳細設計 一式 路線測量一式
市道第 1028 号線改良工事設 計委託	福 生 地 内	1,155,000	L=139.6m W=4.0~5.0m A=568.8 m ² 道路詳細設計一式 路線測量一式
東福生駅上屋設置工事設計 委託	東 福 生 駅	6,000,561	詳細設計一式
拝島駅自由通路新設及び駅 舎橋上化に関する工事委託	拝 島 駅	136,893,792	自由通路 L=100m W=10.0m 協定 4 件
合 計		144,910,353	

9 橋りょう維持事業

市内の橋りょうについて、耐震性を高めるための補強工事を実施した。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
橋りょう耐震補強設計委託	五丁橋	294,000	橋りょう落橋防止装置詳細設計 1 橋
橋りょう耐震補強工事	"	2,814,000	橋りょう落橋防止装置設置 1 橋
合 計		3,108,000	

10 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として蛍光灯 (57W) 21 基、道路反射鏡設置工事として 9 基等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
道路照明灯設置その 1 工事	市 内	2,283,750	57w 共架 9 基 灯柱 3 基
" その 2 工事	"	1,398,600	57w 共架 8 基 灯柱 1 基
道路反射鏡設置その 1 工事	"	1,207,500	新設 2 面鏡 2 基 建替え 2 面鏡 2 基
道路反射鏡設置その 2 工事	"	1,134,000	新設 2 面鏡 2 基 1 面鏡 1 基 建替え 2 面鏡 2 基

路面標示設置その1工事	市 内	210,000	外側線（実線）254.3m 外側線（破線）5.0m 記号2箇所
” その2工事	”	221,550	白実線（幅15cm）147.2m 文字88.2m
” その3工事	”	787,500	カラー舗装（青）16.4 m ² 交差点鉾撤去1箇所 外
” その4工事	”	1,291,500	カラー舗装（赤）105.4 m ² （黒キララ）28.5 m ²
” その5工事	熊 川 地 内	1,452,150	カラー舗装（スクールゾーン用緑色）新設2箇所 塗直し3箇所 路面表示及び外側線一式
道路照明灯塗装等工事	市 内	1,522,500	道路照明灯400w灯柱15基 共架40基塗直し
交差点改良（道路鉾保守） 工事	”	2,906,400	道路鉾取替17箇所
道路標示（外側線）設置工 事	”	2,551,500	外側線（実線）5635.9m交差点標示81.6m 破線334m塗直し
交差点地点名板設置工事 外2	福 生 地 内	983,850	地点名板設置6枚
合 計		17,950,800	

11 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を發揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額（円）	工 事 内 容
私道整備その1工事	福 生 地 内	2,572,500	L=53.0m W=5.0m A=219.3 m ²
” その2工事	志 茂 地 内	1,355,550	L=18.0m W=4.5m A=77.7 m ²
” その3工事	熊 川 地 内	2,173,500	L=34.9m W=4.5m A=155.8 m ²
” その4工事	福 生 地 内	446,250	L=38.5m W=4.0m A=156.5 m ²
” その5工事	熊 川 地 内	1,260,000	L=19.3m W=4.5m A=73.5 m ²
合 計		7,807,800	