

# 建 築 係

## 1 市長部局主管改修工事及び修繕

件 名	請負金額（円）	内 容
[ 総務費 ]		
もくせい会館雨漏改修工事	4,995,900	漏水補修：北面外壁（7.92㎡）北面地下部（17.6㎡）北面屋内壁（259.4㎡）棟屋（8.0㎡）、北面屋内天井塗（81.0㎡）サッシ窓廻シール補修東面 199.9+225.7+104.0+62.0m、2F 天井石膏ボード（3.0㎡）
市営駐車場立体化整備工事設計委託	4,179,000	実施設計委託業務 一式
市営駐車場立体化整備工事（プレハブ駐車場） 監理委託	1,554,000	工事監理業務 一式
市営駐車場立体化整備工事（プレハブ駐車場）	94,710,000	二層三段式立体プレハブ駐車場、敷地面積：1,167.09㎡、延べ床面積：1,800㎡、駐車場管理システム含、収容台数（1階：29台、2階：25台、R階：25台、平置1台、合計：80台）
市営駐車場立体化整備工事（だれでもトイレ）	1,890,000	プレハブだれでもトイレ5.29㎡
市営駐車場立体化整備工事（管理人室棟）	1,386,000	管理棟8.64㎡
市営駐車場立体化整備工事（防犯カメラ等設置）	2,614,500	3階目隠しパネル設置41m、防犯カメラ設置(白黒CCD)4台
市営駐車場立体化整備工事（昇降機）	31,395,000	カーエレベーター2基、積載荷重2500kg、速度30m/分、カゴ寸法2500W×6000L、出入口寸法2500W×2300H、電動機37kw/台
市営駐車場立体化整備工事（電気設備）	13,545,000	受変電設、幹線設備、電灯・コンセント設備、弱電設備、自動火災報知設備、消火設備工事一式
市営駐車場立体化整備工事（外構）	34,650,000	植栽、管制設備システム、給排水衛生設備設備、換気・空調設備、撤去工事一式
市営駐車場立体化整備工事（壁面緑化）	2,656,500	壁面緑化システム 3ワイヤー、タテヨコ貼 190.3㎡壁面緑化用ノウゼンカヅラ、根元経3mm、コンテナ経105mm 32本
市営駐車場立体化整備工事（舗装等改修）	2,061,150	舗装補修69.6㎡、管制システム組替（身障者対策2時間無料サービス設定機能追加）、駅前看板照明設置、新興多摩街道案内看板取替
第二市営住宅自転車置場風除 <sup>®</sup> 柵設置工事	1,575,000	正面側パネル（アルミ枠 ポリカーボネート）13スパン、妻側パネル（同左）10スパン
第三市営住宅屋上防水改良工事	9,345,000	（塗膜防水）平場326.7㎡、立上り15.64㎡
小計	206,557,050	
[ 民生費 ]		
れんげ園 照明器具等改良工事	1,155,000	照明器具取替：27基、空調コントロールスイッチ取替：1基
小計	1,155,000	
その他工事及び委託8件計	5,026,995	
合計	212,739,045	

## 2 教育委員会主管改修工事及び修繕

件名	請負金額(円)	内容
[ 教育費社会教育費 ]		
市民会館等リニューアル工事設計委託	9,345,000	バリアフリー、老朽化、椅子取替、諸室防音化
小計	9,345,000	
[ 教育費保健体育費 ]		
中央体育館非常照明用蓄電池取替工事	3,465,000	蓄電池搬入・据付( DC108V200A ) 54台
小計	3,465,000	
その他工事 2 件計	1,081,500	
合計	13,891,500	